

Zápis č. **28** z kontrolního dne stavby
„III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2
přes potok Klejnarku u Starého Kolína“

konaného dne 8. dubna 2019

přítomní : viz listina přítomných

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Stavba ve smyslu nově schváleného harmonogramu provádí práce ve shodě a k dnešnímu dni nevykazuje skluz.

.

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Stavba provedla betonáž přechodových desek a pokračuje v zásypu předpolí. Je provedena dvouvrstvá pečeť s následným provedením navařením vrstvy izolačních pásů, Dnešního dne byla provedena kontrolní odtrhová zkouška na izolaci, která vyhověla předepsaným hodnotám.

Pokládka ochrany izolace litém asfaltem bude provedena ve dnech 12-13. 4. 2019.

V současnosti se provádí úprava terédu pro zahájení prací na kamenném obkladu břehů.

Taktéž je proveden výkop pro betonový práh pro odláždění.

Zhotovitel připravuje podklady pro schválení ZBV. Je nutno urychleně dokončit rozdílový soupis prací .

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

1/28 – zpracovat rozdílový soupis prací

Termín : 15. Dubna 2019

D. /Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

Příští KD se uskuteční dne **22. dubna 2019 v 14:00 hod s tím, že dne 15.4. ve 14:00 hod se uskuteční kontrolní dispečink**

Zapsal : APIS. s r.o. TDS Ing Jan Pavlita tel. 602 450 971